

思明东部高颜值社区呼之欲出

岭兜安商房正忙着“梳妆打扮”，何厝安商房外立面装饰施工本月可完成



何厝安商房项目航拍图。
孙二伟摄

晨报记者 杨清白 胡娜珍

千头万绪，抓住重点才能找到路径；千难万难，突破重点才能迎刃而解。

作为厦门“岛内大提升”的重要项目，何厝岭兜安商房项目既是民生工程，也是民心工程，承载着广大社区居民的安居之盼、乐业之需、幸福之愿。今年以来，何厝岭兜片区指挥部紧紧围绕何厝岭兜安商房项目返迁这个中心工作精心部署。当前，何厝岭兜片区返迁项目新增人口预认定等工作正在有序推进。

与此同时，何厝岭兜片区指挥部要求各项目工程组、各参建单位进一步增强做好安商房项目竣工交付的紧迫感和责任感，以更大决心、更大力度、更实举措，全力以赴提速增效，确保安商房建设如期竣工。

八月鹭岛，骄阳似火。记者走进何厝岭兜片区项目看到，2000多名施工人员迎着“烤”验，分散在各个标段，正在进行屋面构架涂料、屋面贴砖、砌筑抹灰、室外景观打造、道路管线预埋等工作，以辛勤的汗水谱写着新征程“奋斗者之歌”。在片区指挥部、项目各参建单位和社区居民的共同努力下，一个色调清新雅致、线条简洁大方的高颜值社区在思明区东部已呼之欲出。

代建单位厦门兆旭建设发展有限公司工程项目部管理人员表示：“为确保项目竣工验收能如期进行，我们进一步明确目标，不断完善项目建设施工方案，科学组织施工，调整作息时间，采取‘抓两头、歇中间’的避高温措施，尽量避开中午的高温时段，利用好气温较低的时间段作业，确保高温下施工安全、人员安全，倾情



在岭兜安商房项目，施工人员正在进行室外景观施工。

倾力把项目打造成精品工程、民心工程、放心工程。”

责任在肩，唯有实干。如今，“奋战三季度”“决战四季度”理念已深入到片区指挥部工作人员、各参建单位施工人员心中。在近日召开的项目工作例会上，何厝岭兜片区指挥部要求全力拉满奋进“进度条”，加快“返迁提速”行动，集中各类资源及精干力量，强化要素保障，推动项目建设高效有序推进，确保片区安商房项目早日交房，让广大社区居民有更多获得感、更好满意度、更强幸福感。

最新进展

岭兜安商房

预计9月完成室外及景观工程

记者走访岭兜安商房片区注意到，岭兜安商房正在精心“梳妆打扮”，原来裸露的泥土披上了“绿装”，种上了苗木，大小树木参差有致，绿草如茵。

岭兜安商房项目总建筑面积约34.43万平方米，建设安商房总套数2672套。目前安商房公区精装、外立面装饰施工基本完成，地下室管综完成，正在进行收尾整改，地下室金刚砂地坪完成80%，室外管线施工完成，安商房绿化景观完成60%。岭兜安商房项目预计今年9月份完成室外及景观工程。

据了解，岭兜片区市政配套工程正在有条不紊地建设，岭兜片区市政配套工程共3条道路（古楼北路、支一路、岭兜二路），路线总长约1090米。目前，岭兜二路、古楼北路南段、支一路达到基本通车条件；古楼北路北段正在进行路基层施工。

岭兜幼儿园建设12班幼儿园，预计今年11月完成主体结构封顶。

岭兜片区正在建设1栋6层环卫综合楼，预计9月完成主体结构施工，2025年1月竣工验收。

何厝安商房

外立面装修8月可完工

来到何厝安商房项目，记者发现，这里也是一片繁忙景象。施工人员挥汗如雨，奋战在工地上。


何厝安商房项目总建筑面积约58.16万平方米，安商房总套数4600套，共30栋22层-33层高层建筑。目前安商房公区精装施工完成90%，外立面装饰施工完成80%，地下室管综施工完成95%，室外工程施工完成35%。项目预计今年8月完成公区精装及外立面涂料施工，10月份完成室外及景观工程。

何厝片区市政配套工程正在加快建设进程，何厝片区市政

配套工程共分两期建设，其中一期项目共8条道路，路线总长约3071米。一期工程计划2024年年底完工。二期项目共3条道路（半屏山路、何厝南路、何厝纵路）项目总长约970米，今年8月开工建设。

高规格改扩建的何厝小学及英雄小八路纪念馆改扩建项目总用地面积约2.08万平方米，总建筑面积约4.13万平方米，项目由改扩建一所48班小学、改扩建英雄小八路纪念馆组成。何厝小学及英雄小八路纪念馆改扩建项目预计今年8月主楼结构封顶。

公益广告



中共厦门市委文明办 海西晨报社 (宣)